

Fiche recapitulative des prestations relative à un Atelier fromager

Coordonnées du prestataire :

Coordonnées du client :

Nom de l'entreprise :

Identité :

Adresse :

Adresse :

N° de téléphone :

N° SIRET :

Code NAF/APE :

Référence du devis :

Poste de dépenses	Descriptif prestations	Descriptif technique du poste pour information	Détail de la prestation (à compléter)	Unité de référence	Nbre unité (à compléter)	Prix unitaire HT (à compléter)	Total HT (à compléter)	Total TTC (à compléter)
GROS-OEUVRE	Installation chantier	Mise en place des dispositifs liés à la mise en sécurité des chantiers, à l'amenée et au repliement des engins, ainsi que les équipements et aménagements provisoires nécessaires au fonctionnement du chantier.		Forfait				
GROS-OEUVRE	Démolition	Travaux de démolition d'un existant en vue de sa reconstruction. Ce poste n'est pas recevable dans le cas d'une acquisition ou de l'apport en nature d'un bâtiment au titre de l'opération.		Prorata dépenses recevables				
GROS-ŒUVRE	Terrassements	option 1 : terrain standard		m³				
		option 2 : Terrain avec contraintes topographiques. Une expertise technique précisant les contraintes justifiant cette option est requise.						
GROS-ŒUVRE	Fondations	Fouilles / plots bétons		m³				
GROS-ŒUVRE	Structure/Ossature	Mur aggro Vide sanitaire		m²				
		Mur banché si contrainte technique		m²				
		Auvent sur dalle carrossable max 50 m2		m²				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Atelier fromager

GROS-ŒUVRE	Maçonnerie	Elevation Rez de chaussées hauteur plafond minimum 3m	m²				
		Elevation R+1 si contraintes relatives à l'implantation du bâtiment	m²				
		matériaux drainant périphérique au mur	ml				
		appuis de fenetre talonnettes et linteaux	Unité				
		Cave enterrée					
GROS-ŒUVRE	Façades	crépis/enduit	m²				
		Bois essence locale certifiée	m²				
		Pierre ou bois hors essences locales	m²				
GROS-ŒUVRE	Maçonnerie intérieure	Mur porteur si plancher/Etage ou si contrainte technique portée charpente	m²				
GROS-ŒUVRE	Dalle	plancher RDC (norme ART 2012/2020)	m²				
		plancher R+1 (norme ART 2012/2020) si R+1 autorisé.	m²				
GROS-ŒUVRE	Toiture	Isolation obligatoire - Bipente	m²				
		Isolation obligatoire -4 pentes	m²				
		Isolation obligatoire - Monopente sur extension en continuité d'un bâtiment existant	€				
		Monopente sur nouvelles constructions hors extension					
		Aménagement d'un bâtiment existant avec toit monopente	€				
GROS-ŒUVRE	Egouts/Evacuations	Bac à graisse et Fosse + drains	Unité				
GROS-ŒUVRE	Gouttières et descentes eaux de pluie	Standard	ml				
		agro - écologie = récupération eau de pluie	ml				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Atelier fromager

GROS-OEUVRE	Ventilation des locaux	Ventilation Mécanique VMC Double Flux		Unité				
GROS-OEUVRE	Aménagements extérieurs	Dalle carrossable de retournement Max 100 m² devant entrée Lait		m²				
		Amenée réseau eau : tranchée en pleine masse y compris avertisseur et tuyau		ml				
		Amenée réseau électrique :tranchée en pleine masse y compris avertisseur et cable		ml				
Second oeuvre	cloisons et isolation	Zones de transformation : panneaux sandwichs		m²				
		zones hors transformation : BA 13 + doublage + revêtement		m²				
		zones hors transformation :: panneaux sandwichs sur la périphérie des pièces		m²				
		Revêtement conventionnel pour la partie affinage		m²				
SECOND OEUVRE	Plomberie	réseau intérieur eau froide - eau chaude - nourrices - branchements - raccordement - cumulus ou chauffe eau		Forfait				
		1 WC						
		1 Douche						
SECOND OEUVRE	Electricité	amenée intérieure du réseau électrique + Points Lumineux dans chaque pièce+ tableau électrique + prises étanches		forfait				
SECOND OEUVRE	Plafonds	panneaux PVC		m²				
		panneaux BA 13		m²				
SECOND OEUVRE	Revêtement sol	Carrelage antidérapant + chape ou revêtement alimentaire de type sol souple		m²				
		Résine + chape		m²				
SECOND OEUVRE	Escalier	Si R+1		Unité				
SECOND OEUVRE	Monte-charge	Si R+1		Unité				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Atelier fromager

SECOND OEUVRE	Menuiseries extérieures	2 portes en PVC entrée / sortie		Unité				
		1 porte supplémentaire en PVC		Unité				
		Fenêtres PVC obligatoires		Unité				
SECOND OEUVRE	Menuiseries intérieures	1 porte technique PVC entre chaque pièce		Unité				
SECOND OEUVRE	Poste « froid »	Chambre froide stockage produits finis		Unité				
		porte chambre froide		Unité				
		hâloir ventilation dynamique		Unité				
Totaux :								

Date d'établissement du document :

Signature et cachet de l'entreprise :