

Fiche recapitulative des prestations relative à un Tunnel d'élevage Porcins

Coordonnées du prestataire :

Coordonnées du client :

Nom de l'entreprise :

Identité :

Adresse :

Adresse :

N° de téléphone :

N° SIRET :

Code NAF/APE :

Référence du devis :

Poste de dépenses	Descriptif prestations	Descriptif technique du poste pour information	Détail de la prestation (à compléter)	Unité de référence	Nbre unité (à compléter)	Prix unitaire HT (à compléter)	Total HT (à compléter)	Total TTC (à compléter)
GROS-OEUVRE	Installation chantier	Mise en place des dispositifs liés à la mise en sécurité des chantiers, à l'amenée et au repliement des engins, ainsi que les équipements et aménagements provisoires nécessaires au fonctionnement du chantier.		Forfait				
GROS-OEUVRE	Démolition	Travaux de démolition d'un existant en vue de sa reconstruction. Ce poste n'est pas recevable dans le cas d'une acquisition ou de l'apport en nature d'un bâtiment au titre de l'opération.		Prorata dépenses recevables				
GROS-ŒUVRE	Terrassements	Option 1 : terrain standard		m ³				
GROS-ŒUVRE	Terrassements	Option 2 : Terrain avec contraintes topographiques. Une expertise technique précisant les contraintes justifiant cette option est requise.		m ³				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Tunnel d'élevage Porcins

VARIANTE 1 : Tunnel avec muret périphérique 1,2 m de hauteur max

GROS-ŒUVRE	Fondations	Option 1: fouille pour murets banchés		ml				
GROS-ŒUVRE	Fondations	Option 2 fouilles pour murets en agglos		ml				
GROS-ŒUVRE	Structure/Ossature	Achat du tunnel + Pose : bâche isolée environ 80mm		m²				
GROS-ŒUVRE	Structure/Ossature	Prestation levage grue télescopique		Unité				
GROS-ŒUVRE	Options porte	Porte enroulable / bâche fermée (max 2 portes)		Unité				
GROS-ŒUVRE	Maçonnerie Mur périphérique	Option 1 : muret banché 1,7 m -mur en banche y compris arase -acier		m²				
GROS-ŒUVRE	Maçonnerie Mur périphérique	Option 2 :muret agglos agglos : 1,7m - Agglos creux de 0,2 - y compris arase - raidisseurs - poteaux incorporés		m²				
Gros-oeuvre	Façades	Crépis/enduit sur muret		m²				

VARIANTE 2 : Tunnel sans muret périphérique

GROS-OEUVRE	Fondations	Tranchée destinée à l'enfouissement de la bâche avec ou sans pieux. Exécution à l'engin mécanique, en terrain de toute nature.		ml				
GROS-OEUVRE	Structure/Ossature	Achat d'un tunnel spécial montagne avec amarrage au sol : comprenant Isolation 80 mm + taules de protection de part et d'autre		m²				
GROS-OEUVRE	Structure/Ossature	Variante 2 : Prestation levage grue télescopique		Unité				
GROS-OEUVRE	Structure/Ossature	Variante 2 : Porte enroulable / bâche fermée (max 2 portes)		Unité				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Tunnel d'élevage Porcins

Variantes 1 et 2

GROS-ŒUVRE	Couloir d'alimentation	Dalle pour couloir alimentation - Préparation fond forme -béton propreté - béton dosé - coffrage - acier - finition		m²				
GROS-ŒUVRE	Couloir d'alimentation	Dalle béton carrossable		m²				
GROS-ŒUVRE	Ventilation des tunnels sup à 300m²	Système mécanisé		Unité				
GROS-ŒUVRE	Aménagements extérieurs	Dalle carrossable de retournement Max 100 m²		m²				
GROS-ŒUVRE	Aménagements extérieurs	Amenée réseau eau : tranchée en pleine masse y compris avertisseur et tuyau		ml				
GROS-ŒUVRE	Aménagements extérieurs	Amenée réseau électrique :tranchée en pleine masse y compris avertisseur et cable		ml				
SECOND ŒUVRE	Plomberie	Réseau intérieur eau froide - eau chaude - nourrices - branchements - raccordement - cumulus - réseau abreuvoir		Forfait				
SECOND ŒUVRE	Electricité	Alimentation generale - prise de terre - armoire TGBT - liaisons equipotentielles - chemins de cables - appareillages - (Pc- interrupteur-luminaire)blocs BAES		Forfait				
SECOND ŒUVRE	Options	Puit de lumière		Unité				

Totaux :

- €

- €

Date d'établissement du document :

Signature et cachet de l'entreprise :