

Fiche recapitulative des prestations relative à un Atelier fromager

Coordonnées du prestataire :

Coordonnées du client :

Nom de l'entreprise :

Identité :

Adresse :

Adresse :

N° de téléphone :

N° SIRET :

Code NAF/APE :

Référence du devis :

Poste de dépenses	Descriptif prestations	Descriptif technique du poste pour information	Détail de la prestation (à compléter)	Unité de référence	Nbre unité (à compléter)	Prix unitaire HT (à compléter)	Total HT (à compléter)	Total TTC (à compléter)
GROS-OEUVRE	Installation chantier	Mise en place des dispositifs liés à la mise en sécurité des chantiers, à l'amenée et au repliement des engins, ainsi que les équipements et aménagements provisoires nécessaires au fonctionnement du chantier.		Forfait				
GROS-OEUVRE	Démolition	Travaux de démolition d'un existant en vue de sa reconstruction. Ce poste n'est pas recevable dans le cas d'une acquisition ou de l'apport en nature d'un bâtiment au titre de l'opération.		Prorata dépenses recevables				
GROS-ŒUVRE	Terrassements	option 1 : terrain standard		m ³				
GROS-ŒUVRE	Terrassements	Option 2 : Terrain avec contraintes topographiques. Une expertise technique précisant les contraintes justifiant cette option est requise.		m ³				
GROS-ŒUVRE	Fondations	Fouilles / plots bétons		m ³				
GROS-ŒUVRE	Structure/Ossature	Si pas de dalle hérisson : Mur aggro Vide sanitaire		m ²				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Atelier fromager

GROS-ŒUVRE	Structure/Ossature	Si pas de dalle hérisson : Mur banché si contrainte technique		m²				
GROS-ŒUVRE	Structure/Ossature	Auvent sur dalle carrossable max 50 m²		m²				
GROS-ŒUVRE	Maçonnerie	Elevation Rez de chaussées hauteur plafond minimum 3m		m²				
GROS-ŒUVRE	Maçonnerie	Elevation R+1 si contraintes relatives à l'implantation du bâtiment, La hauteur plafond d'au minimum 3m pour l'élévation du Rez de chaussées n'est pas requise		m²				
GROS-ŒUVRE	Maçonnerie	Materiaux drainant périphérique au mur		ml				
GROS-ŒUVRE	Maçonnerie	Appuis de fenetre talonettes et linteaux		Unité				
GROS-ŒUVRE	Façades	Crépis/enduit		m²				
GROS-ŒUVRE	Façades	Bois essence locale certifiée		m²				
GROS-ŒUVRE	Façades	Pierre ou bois hors essences locales		m²				
GROS-ŒUVRE	Maçonnerie intérieure	Mur porteur si plancher/Etage ou si contrainte technique portée charpente		m²				
GROS-ŒUVRE	Dalle	Plancher RDC si vide sanitaire		m²				
GROS-ŒUVRE	Dalle	La présence d'une dalle sur la surface du rez de chaussée est requise - Dalle hérisson		€				
GROS-ŒUVRE	Dalle	Plancher R+1 si R+1 autorisé.		m²				
GROS-ŒUVRE	Toiture	Isolation obligatoire - Bipente		m²				
GROS-ŒUVRE	Toiture	Isolation obligatoire - 4 pentes		m²				
GROS-ŒUVRE	Toiture	Isolation obligatoire - Monopente sur extension en continuité d'un bâtiment existant (comparatif)		€				
GROS-ŒUVRE	Toiture	Monopente sur nouvelles constructions hors extension toit terrasse		opération inéligible				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Atelier fromager

GROS-ŒUVRE	Toiture	Aménagement d'un bâtiment existant avec toit monopente (comparatif)	€					
GROS-ŒUVRE	Egouts/Evacuations	Bac à graisse et Fosse + drains	Unité					
GROS-ŒUVRE	Gouttières et descentes eaux de pluie	Standard	ml					
GROS-ŒUVRE	Gouttières et descentes eaux de pluie	Agro - écologie = récupération eau de pluie	ml					
GROS-ŒUVRE	Ventilation des locaux	Ventilation Mécanique VMC Double Flux	Unité					
GROS-ŒUVRE	Aménagements extérieurs	Dalle carrossable de retournement Max 100 m ² devant entrée Lait	m ²					
GROS-ŒUVRE	Aménagements extérieurs	Amenée réseau eau : tranchée en pleine masse y compris avertisseur et tuyau	ml					
GROS-ŒUVRE	Aménagements extérieurs	Amenée réseau électrique : tranchée en pleine masse y compris avertisseur et cable	ml					
SECOND ŒUVRE	Isolation murs périphériques	Panneaux sandwichs (simple)	m ²					
SECOND ŒUVRE	Isolation murs périphériques	BA 13 ou autre support + doublage (A ajouter revêtement alimentaire en zone transformation)	m ²					
SECOND ŒUVRE	Cloisons	BA 13 ou autre support (A ajouter revêtement alimentaire en zone transformation)	m ²					
SECOND ŒUVRE	Cloisons	Panneaux sandwichs (double)	m ²					
SECOND ŒUVRE	Revêtement murs périphériques et cloisons zone de transformation (sauf si panneaux sandwich)	Zone de transformation : Peinture Alimentaire	m ²					
SECOND ŒUVRE	Revêtement murs périphériques et cloisons zone de transformation (sauf si panneaux sandwich)	Zone de transformation : Peinture Faiënce	m ²					

Fiche recapitulative des prestations relative à un Atelier fromager

SECOND OEUVRE	Revêtement murs périphériques et cloisons zone de transformation (sauf si panneaux sandwich)	Zone de transformation : Peinture PVC		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement murs périphériques et cloisons zone hors transformation (sauf si panneaux sandwich)	Zone hors transformation : Peinture alimentaire ou non alimentaire		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement murs périphériques et cloisons zone hors transformation (sauf si panneaux sandwich)	Zone hors transformation : Faïence		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement murs périphériques et cloisons zone hors transformation (sauf si panneaux sandwich)	Zone hors transformation : Panneaux PVC		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement murs périphériques et cloisons zone affinage (sauf si panneaux sandwich)	Zone affinage : Peinture alimentaire ou non alimentaire		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement murs périphériques et cloisons zone affinage (sauf si panneaux sandwich)	Zone affinage : Faïence		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement murs périphériques et cloisons zone affinage (sauf si panneaux sandwich)	Zone affinage : Panneau PVC		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement murs périphériques et cloisons zone affinage (sauf si panneaux sandwich)	Zone affinage : Revêtement conventionnel (chaux par ex)		m ²				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Atelier fromager

SECOND OEUVRE	Plomberie	réseau intérieur eau froide - eau chaude - nourrices - branchements - raccordement - cumulus ou chauffe eau		Forfait				
SECOND OEUVRE	Plomberie	1 WC compris dans le forfait		Forfait				
SECOND OEUVRE	Plomberie	1 Douche comprios dans le forfait		Forfait				
SECOND OEUVRE	Electricité	Amenée intérieure du réseau électrique + Points Lumineux dans chaque pièce+ tableau électrique + prises étanches		forfait				
SECOND OEUVRE	Plafonds	Panneaux BA 13 ou autre support + peinture alimentaire en zone de transformation et peinture alimentaire ou non alimentaire en zone hors transformation		m ²				
SECOND OEUVRE	Plafonds	panneaux PVC		m ²				
SECOND OEUVRE	Plafonds	Panneaux sandwichs simple		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement sol	Zone transformation : Carrelage antidérapant + chape ou revêtement alimentaire de type sol souple		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement sol	Zone transformation : Résine + chape		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement sol	Zone hors transformation (y compris affinage) : Résine + chape		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement sol	Zone hors transformation (y compris affinage) : Ciment lisse + chape		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement sol	Zone hors transformation (y compris affinage) : revêtement ragréage autolissant ou carrelage + chape		€				
SECOND OEUVRE	Revêtement sol	Zone hors transformation (y compris affinage) : Carrelage antidérapant + chape ou revêtement alimentaire de type sol souple		m ²				
SECOND OEUVRE	Revêtement sol	Zone hors transformation (y compris affinage) : Ciment poli + chape		m ²				
SECOND OEUVRE	Escalier	Escalier Si R+1		Unité				

Fiche recapitulative des prestations relative à un Atelier fromager

SECOND OEUVRE	Monte-charge	Monte-charge Si R+1		Unité				
SECOND OEUVRE	Menuiseries extérieures	1 Porte extérieure entrée/sortie : PVC ou Alu		Unité				
SECOND OEUVRE	Menuiseries extérieures	2 Portes supplémentaires : PVC ou Alu		Unité				
SECOND OEUVRE	Menuiseries extérieures	Fenêtres et châssis : PVC ou alu		Unité				
SECOND OEUVRE	Menuiseries intérieures	1 porte technique PVC entre chaque pièce		Unité				
SECOND OEUVRE	Poste « froid »	Chambre froide stockage produits finis		Unité				
SECOND OEUVRE	Poste « froid »	porte chambre froide		Unité				
SECOND OEUVRE	Poste « froid »	hâloir ventilation dynamique		Unité				
<u>Totaux :</u>								

Date d'établissement du document :

Signature et cachet de l'entreprise :